

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年8月8日 評価委員会開催  
令和7年9月8日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

- ・外部有識者を含む評価委員会が評価する。  
3名の有識者による評価委員会を設置する。(任期R7～R8年度)  
評価委員会は以下のスケジュールで2回開催して客観的に評価し、各委員に報告する。  
第1回委員会では事業内容を確認・検証し、意見を取りまとめる。  
第2回委員会では講評、評価結果を伝える。
- ・整備計画の目標が達成できているか、事業の成果を分析して定量的に評価する。  
(根来小学校・岩出中学校のトイレを乾式、洋式化へ改修)

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかつた

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかつた

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 **目標を達成した** ／ 達成できなかつた

【所見】

根来小学校および岩出中学校のトイレを湿式から乾式・洋式化へ改修し、管理清掃が容易になり衛生環境が向上した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかつた

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
根来小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	RS	R6.4～R6.12	R6.12.11		
根来小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	R	R6.4～R6.12	R6.12.11		
岩出中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	RS	R6.8～R7.2	R7.2.21		