

チェックリスト

工事実施日	水栓番号	所有者名	
年 月 日	口 径	施工者名	
設置場所	量水器番号	主任技術者名	
工事種別	新設(同時開栓orプラグ止め)、口径変更、位置変更、増設開栓、増設、撤去		
確 認 項 目			適 否
申請図面どおり施工できているか。			
分岐箇所は図面どおりか。			
宅内配管は図面どおりか。			
メーター位置は図面どおりか。			
※申請どおりできなかった場合は、変更図面等提出(軽微な変更は除く)			
分岐穿孔に伴う、コアの挿入は行っているか。			
ロケーティングワイヤーは設置しているか。			
埋設標識シートは設置しているか。			
給水ピンは設置できているか。			
設置された止水栓は市で承認されたものか			
止水栓伸縮機能が働くよう基準位置にある。(伸びすぎ、飲込み過ぎのないこと)			
止水栓ハンドルが開閉時にボックスと干渉しない。			
規定の水圧試験を行い、漏水がないことを確認しているか。			
水道メーターは水平に取り付け、逆付けはしていないか。			
メーター2次側へ承認された逆止弁付パッキンを設置しているか。			
検針が容易で量水器の取り替えに支障がないか。(蓋の開閉方向も確認)			
工事完了後、1週間以内に上水道工務課へ報告すること。			
《市記入欄》			
現地確認調査し、上記チェックに相違ないか。 確認日 年 月 日 確認者名			
備考			
給水工事完了後は、位置図、竣工図、工事写真、水圧試験結果を提出すること。			
(道路占用の完成写真とは別途)			
(分岐箇所、分岐施工状況、給水配管、メーター設置状況)			
※虚偽の報告があれば、岩出市上水道指定給水装置工事事業者規則第8条の規定に基づき指定を取り消すことがある。			